



## Kreditabrechnungen

### Sanierung Sägestrasse, Oberwangen

Objekt	Kostenvoranschlag	Abrechnungsbetrag	Offene Arbeiten*	Abweichung	Abweichung in %
Sanierung Strasse/Entwässerung	550'000.00	562'173.85	37'664.90	49'838.75	9.06
Neubau Regenwasserkanalisation	100'000.00	98'663.10	0.00	-1'336.90	-1.34
Erneuerung Strassenbeleuchtung	58'000.00	62'279.90	0.00	4'279.90	7.38
<b>Total</b>	<b>708'000.00</b>	<b>723'116.85</b>	<b>37'664.90</b>	<b>52'781.75</b>	<b>7.46</b>

\* Der Deckbelag wurde aufgrund eines Bauprojekts auf Parz. 2223 - 2225 zurückgestellt.

#### Begründung Mehr- und Minderkosten:

- Bei der Strasse kamen die Mehrkosten aufgrund Projektänderungen und Mehraufwendungen bei der Ausschreibung der Arbeiten zustande.
- Die Minderkosten bei der Kanalisation sind aufgrund von tiefen Eingabesumme und den nicht benötigten Reserven zu begründen.
- Die Mehrkosten bei der Strassenbeleuchtung ist auf einen zusätzlichen Kandelaber zurück zu führen.

Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung mit einer Kostenüberschreitung von CHF 52'781.75 am 23. März 2026 genehmigt.

### Ersatz Regenwasserkanal (RWK) Horbenstrasse, Wiezikon

Objekt	Kostenvoranschlag	Abrechnungsbetrag	Offene Arbeiten*	Abweichung in CHF	Abweichung in %
Sanierung Strasse/Entwässerung	30'000.00	20'107.95	0.00	-9'892.05	-32.97
Regenwasserkanalisation	111'000.00	64'372.10	0.00	-46'627.90	-42.01
<b>Total</b>	<b>141'000.00</b>	<b>84'480.05</b>	<b>0.00</b>	<b>-56'519.95</b>	<b>-40.09</b>

#### Begründung Minderkosten:

- Bei diversen Arbeiten und beim Ingenieurhonorar konnten dank optimiertem Bauablauf Kosten eingespart werden.
- Günstiges Unternehmerangebot pauschal.

Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung mit einer Kostenunterschreitung von CHF 56'519.95 am 23. März 2026 genehmigt.